

**福和國中
太陽能光電施工期程表**

施工項目	內容	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
		一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四
放樣	基準行列			蘭蕙、懿智、泳池															
基礎裝安裝	腳座鎖固										泳池					泳池		懿智	

施工項目	內容	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	
		五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	
基礎裝安裝	腳座鎖固	懿智	清明連假(暫不排)								蘭蕙							蘭蕙		
鋁橫桿安裝	鋁橫桿鎖固		清明連假(暫不排)					泳池					泳池			懿智				懿智
風雨操場爬梯	設置屋頂爬梯		清明連假(暫不排)					操場					操場							

施工項目	內容	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30						
		二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六						
基礎裝安裝	腳座鎖固		操場			蘭蕙													
鋁橫桿安裝	鋁橫桿鎖固	懿智											蘭蕙						

施工項目	內容	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18
		日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三
鋁橫桿安裝	鋁橫桿鎖固	蘭蕙	操場												蘭蕙				
模組鋪設	太陽能板安裝					游泳池					懿智			蘭蕙	操場				

施工項目	內容	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31					
		四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二					
模組鋪設	太陽能板安裝	操場		蘭蕙							蘭蕙								
機電、竣工	線路、箱體	蘭蕙、懿智、泳池、操場																	

- 1.上述作業時間，配合學校有所調整
- 2.遇雨天，屋頂作業一律停止
- 3.因近期全球物料短缺，若材料供應不及會改變施工項目順序